

ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Осуществление проектно-исследовательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера»


за III квартал 2025 года

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Гирич Николай Владимирович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00d2d47d7be8cd4d25d3663352b5d9a8ff  
Владелец: Гирич Николай Владимирович  
Действителен: с 17.04.2025 по 11.07.2026


Дата подписания: 13.10.2025

Дата утверждения отчета: 13.10.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.		Доля проектно-исследовательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера	ВП	Процент	15	0	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	80	0	ведомственный учет	
2.		Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения, лет	ГП РФ, ВП	Год	-	X	-		69,59	-	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения, лет, Год									
1.1.		Доля сельских территорий, населению которых доступна бесплатная медицинская помощь	Процент	68,9	10	20,6975	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	73,6	73,6	

2. Сведения о месячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1.	Доля проектно-исследовательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера, Процент														
		ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	15	X	X	80	
		Факт/прогноз	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	X	
1.2.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения, лет, Год														
		ГП РФ, ВП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	69,59	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
-------	--	-----------------------------	--	---	--	--	--	-----------------	---	-------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	план 8	факт 9	план 10	факт 11	прогноз 12	13	14	15
1.	Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи													
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлены проектно-исследовательские работы, работы по разработке проектной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходы инвестиционного характера"	Единица	X	X	0	0	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	Законом Костромской области от 13.12.2024 № 569-7-ЗКО «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетные ассигнования на данное мероприятие не предусмотрены.
1.2.	Мероприятие (результат) "Завершены строительство (реконструкция), работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций объектов социального комплекса (медицинских организаций) за счет средств областного бюджета"	Единица	X	X	0	3	3	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	по истечении III квартала 2025 г. ведутся работы по созданию модульной конструкции для размещения паталогоанатомического отделения ОГБУЗ «Мангуневская ЦРБ», строительству лечебно-диагностического корпуса Костромской областной детской больницы (дополнительно к средствам регионального проекта), по подключению объекта капитального строительства «Строительство блочно-модульной котельной комплекса зданий ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1» к сети газораспределения. Завершение работ планируется до конца 2025 г. Работы ведутся в полном объеме.

1.2.1.	Количество объектов медицинских организаций и их инфраструктуры в которых выполнены работы по строительству (реконструкции), по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций на средства областного бюджета	Единица	X	X	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.K.1	Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		-	-	X	-	-	-	20.07.2025	01.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Отчет "Отчет о расходах " ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № 6/н	
1.2.K.2	Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		X	X	-	-	-	-	20.10.2025	X	20.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.2.K.3	Техническая готовность объекта составляет не менее 50%		X	X	-	-	-	-	25.10.2025	X	25.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.2.K.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.2.2.	Строительство лечебно-диагностического корпуса Костромской областной детской больницы (дополнительно к средствам регионального проекта)	Условная единица	X	X	0	1	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.2.2.K.1.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 года		-	-	X	-	-	-	15.07.2025	01.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Отчет "Отчет о расходах " ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № 6/н	

1.2.2.K .2.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года		-	-	X	-	-	-	20.07.2025	01.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Отчет "Отчет о расходах" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № 6/н	
1.2.2.K .3.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	20.10.2025	X	20.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.2.2.K .4.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	25.10.2025	X	25.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.2.2.K .5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.2.3.	Подключение объекта капитального строительства: "Строительство блочно-модульной котельной комплекса зданий ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа № 1" к сети газораспределения	Условная единица	X	X	0	1	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.2.3.K .1.	Договор на выполнение работ между ОГБУ "Управление капитального строительства Костромской области" и ООО "Газпром газораспределение Кострома" заключен		X	-	X	-	-	-	01.10.2025	17.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "договор 307 от 18.05.2023" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.05.2023 № 307	

													Иной документ "Информационное письмо от ОГБУ "Управление капитального строительства Костромской области"" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 17.09.2025 № 2363		
1.2.3.K .2.	Внесены изменения в Закон Костромской области от 13.12.2024 № 569-7-ЗКО «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в части предоставления субсидии		X	X	-	-	-	-	05.10.2025	X	05.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента			
1.2.3.K .3.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		X	X	-	-	-	-	15.10.2025	X	15.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента			
1.2.3.K .4.	Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за III квартал 2025 г.		X	X	-	-	-	-	28.10.2025	X	28.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента			
1.2.3.K .5.	Предоставлен предварительный отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за 2025 год		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента			
1.2.3.K .6.	Услуга оказана (работы выполнены)		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента			

1.2.4.	Создание модульной конструкции для размещения патологоанатомического отделения ОГБУЗ "Мантуровская ЦРБ"	Условная единица	X	X	0	1	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	Работы по созданию модульной конструкции для размещения патологоанатомического отделения ОГБУЗ «Мантуровская ЦРБ» продолжаются
1.2.4.K.1.	Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		-	-	X	-	-	-	20.07.2025	01.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Отчет о расходах" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № Б/Н	
1.2.4.K.2.	Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		X	X	-	-	-	-	20.10.2025	X	20.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.2.4.K.3.	Техническая готовность объекта составляет не менее 50%		X	X	-	-	-	-	25.10.2025	X	25.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.2.4.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.3.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации"	Единица	X	X	0	1	1	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.3.1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства медицинских организаций	Единица	X	X	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.K.1	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено		-	-	X	-	-	-	25.09.2025	25.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо + соглашение" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.09.2025 № 6/н	
1.3.K.2	Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 1 января 2025 г.		-	-	X	-	-	-	30.09.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо+отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.3.K.3	Контракт на строительно-монтажные работы заключен		X	X	-	-	-	-	15.10.2025	X	15.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.3.K.4	Техническая готовность объекта капитального строительства не менее 25%		X	X	-	-	-	-	30.10.2025	X	30.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.3.K.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.3.K.6	Предоставлен предварительный отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за 2025 год		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.3.2.	Строительство лечебно-диагностического корпуса Костромской областной детской больницы	Условная единица	X	X	0	1	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Гириин Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	

1.3.2.K .1.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено	-	-	X	-	-	-	25.09.2025	25.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо + соглашение" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.09.2025 № 6/н	
1.3.2.K .2.	Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 1 января 2025 г.	-	-	X	-	-	-	30.09.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо + отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	
1.3.2.K .3.	Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	X	-	-	-	-	15.10.2025	X	15.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.3.2.K .4.	Техническая готовность объекта капитального строительства не менее 25%	X	X	-	-	-	-	30.10.2025	X	30.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.3.2.K .5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	-	-	-	-	30.12.2025	X	30.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.3.2.K .6.	Предоставлен предварительный отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за 2025 год	X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи, всего:	147 395,20	147 395,20	147 395,20	147 395,20	9 895,18	6,71	
Мероприятие (результат) "Завершены строительство (реконструкция), работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций объектов социального комплекса (медицинских организаций) за счет средств областного бюджета" (всего), в том числе:	147 395,20	147 395,20	147 395,20	147 395,20	9 895,18	6,71	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	147 395,20	147 395,20	147 395,20	147 395,20	9 895,18	6,71	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	147 395,20	147 395,20	147 395,20	147 395,20	9 895,18	6,71	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	147 395,20	147 395,20	147 395,20	147 395,20	9 895,18	6,71	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Осуществление проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлены проектно-изыскательские работы, работы по разработке проектной документации, проведено государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходы инвестиционного характера"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Мероприятие (результат) "Завершены строительство (реконструкция), работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций объектов социального комплекса (медицинских организаций) за счет средств областного бюджета"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377,00	9 377,00	14 082,30	17 272,70	17 284,30	17 301,60	19 002,00	147 395,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	9 895,18			

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи						
1.1.	Доля проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, работ по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, расходов инвестиционного характера	Недостижение планового показателя	Проектно-изыскательские работы не будут выполнены, проектная документация не будет разработана	Низкий	Работы ведутся в полном объеме. Завершение работ планируется до конца 2025 г.	31.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Гирич Николай Владимирович - директор департамента