

ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Модернизация первичного звена здравоохранения»  
за II квартал 2025 года

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Гирич Николай Владимирович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00cffe7ddd28e3359f19a40780f39bf584  
Владелец: Гирич Николай Владимирович  
Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025  
Дата подписания: 07.07.2025

Дата утверждения отчета: 07.07.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи												
1.		Доля объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта)	ВП	Процент	59	59	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	83	83	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесичном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи														
1.1. Доля объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта), Процент														
1.1.	План	ВП	X	X	59	X	X	59	X	X	67	X	X	83
	Факт/прогноз		X	X	59	X	X	59	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи														
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета"	Единица	X	X	0	1	1	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо от 30.06.2025 г." ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	

1.1.K.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		-	-	X	-	-	-	15.06.2025	12.05.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении из бюджета Костромской области областному государственному учреждению "Управление капитального строительства Костромской области" субсидий в соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьей 78.2, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.05.2025 № 60-2025-000516	
1.1.K.2	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	15.07.2025	X	15.07.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.1.K.3	Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	20.07.2025	X	20.07.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.1.1.	Строительство ОГБУЗ «Городская больница г.Кострома. Поликлиника взрослых г. Кострома, м/р-н Давыдовский	Условная единица	X	X	0	1	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо от 30.06.2025 г" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	

1.1.1.K .1.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		-	-	X	-	-	-	15.06.2025	12.05.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении из бюджета Костромской области областному государственному учреждению "Управление капитального строительства Костромской области" субсидий в соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьей 78.2, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.05.2025 № 60-2025-000516	
1.1.1.K .2.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	15.07.2025	X	15.07.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.1.1.K .3.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	20.07.2025	X	20.07.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		

1.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета"	Единица	X	1	X	3	0	0	31.12.2024	01.04.2025	X	Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	В 2024 году бюджетные ассигнования были выделены на 3 объекта. Тех. присоединение для ОГБУЗ "ТБ г. Кострома" поликлиника детская и взрослая м-н Венеция работы выполнены в полном объеме. Строительство Поликлиники взрослых "ТБ г. Кострома" будет продолжаться в 2025 году (выделены дополнительные бюджетные ассигнования в 2025 году). Строительство поликлиники для взрослых ОГБУЗ "ОБКО№1" будет закончено в 2025 году (бюджетные ассигнования были предусмотрены в 2024 году) В соответствии с условиями системы, если по мероприятию (результату) не были достигнуты значения в 2024 году, то такое мероприятие попадает в отчетность 2025 года. Если по мероприятию не достигнуты значения в 2024 году, то следует выставить признак «Досрочное прекращение» в документе исполнения.
------	--	---------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---

1.3.	Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"	Единица	X	X	0	1	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	в работе
1.3.K.1	Техническая готовность объекта составляет не менее 15%		-	-	X	-	-	-	25.05.2025	30.05.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2025 № 6/н	19.11.2024 получено решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое 02.12.2024 вступило в силу. По результатам конкурентных процедур 21.05.2025 заключен контракт с ООО «Универсал 36» (Г. Москва) с ценой контракта 48,0 млн. рублей. Срок поставки до 24.09.2025.
1.3.K.2	Техническая готовность объекта составляет не менее 25%		-	-	X	-	-	-	25.06.2025	25.06.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.06.2025 № 6/н	
1.3.K.3	Техническая готовность объекта составляет не менее 50%		X	X	-	-	-	-	25.07.2025	X	25.07.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		

14.	Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"	Единица	X	1	X	2	0	0	31.12.2024	01.05.2025	X	Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	По объекту: поставка модульного здания врачебной амбулатории по адресу с. Пыщуг Пыщугского района работы будут завершены в 2025 году (дополнительное финансовое обеспечение из регионального бюджета предусмотрено как на 2025 год, так и было предусмотрено в 2024 году). Также объект реализуется в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" завершение мероприятия запланировано на 2025 г. В соответствии с условиями системы, если по мероприятию (результату) не были достигнуты значения в 2024 году, то такое мероприятие попадает в отчетность 2025 года. Если по мероприятию не достигнуты значения в 2024 году, то следует выставить признак «Досрочное прекращение» в документе исполнения. Данная доработка по закрытию исполнения невыполненных мероприятий (результатов) 2024 года была доработана в электронном бюджете в мае 2025 года, поэтому в отчетах за первый квартал 2025 года эти мероприятия не отображались. Возможности "досрочного прекращения" не было.
-----	---	---------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---

1.5.	Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения""	Единица	X	X	0	9	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	в работе
1.5.K.1	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг (50 % запланированных работ)		X	X	-	-	-	-	30.09.2025	X	30.09.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, всего:	47 185,90	47 185,90	47 185,90	47 185,90	15 262,69	32,35	
Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета" (всего), в том числе:	13 727,80	13 727,80	13 727,80	13 727,80	8 000,00	58,28	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 727,80	13 727,80	13 727,80	13 727,80	8 000,00	58,28	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" (всего), в том числе:	11 134,60	11 134,60	11 134,60	11 134,60	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	11 134,60	11 134,60	11 134,60	11 134,60	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"" (всего), в том числе:	22 323,50	22 323,50	22 323,50	22 323,50	7 262,69	32,53	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	22 323,50	22 323,50	22 323,50	22 323,50	7 262,69	32,53	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	47 185,90	47 185,90	47 185,90	47 185,90	15 262,69	32,35	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	47 185,90	47 185,90	47 185,90	47 185,90	15 262,69	32,35	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Модернизация первичного звена здравоохранения (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций на средства областного бюджета"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 022,00	8 022,00	8 022,00	8 022,00	13 727,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00						
1.2.	Мероприятие (результат) "Завершена реализация мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"												
	План					5 362,63	10 374,42	10 374,42	10 374,42	10 374,42	10 374,42	10 374,42	11 134,60
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.	Мероприятие (результат) "В медицинских организациях выполнена подготовка помещений для размещения тяжелого оборудования, приобретаемого в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения""												
	План			5 209,76	5 594,75	5 594,75	11 004,50	11 004,50	16 414,25	16 414,25	16 414,25	16 414,25	22 323,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	5 209,76	5 594,75	5 594,75	7 262,69						

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8