



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Свердлова, 129, г. Кострома, 156029  
Тел (4942) 311-469, факс (4942) 316-981  
E-mail: dzo@adm44.ru  
ОКПО 00095621 ОГРН 1024400523564  
ИНН/КПП 4401004514/440101001

от «25» 12 2024 г. № 12140

на № \_\_\_\_\_ от «  » \_\_\_\_\_ 2024 г.

О представлении информации

Заместителю губернатора  
Костромской области

Е.В. Журиной

Уважаемая Елена Викторовна!

Департамент здравоохранения Костромской области направляет сводную справку о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение», за 2019 – 2024 годы.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор департамента

Н.В. Гирин

**Сводная справка**  
**о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Костромская область)»**  
**за 2022 – 2024 годы**

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Костромская область)» на территории Костромской области реализуется в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Костромская область)» от «28» декабря 2021 г. № 056-2021-N9004-36.

Согласно дополнительному Соглашению от «25» декабря 2024 г. № 056-2021-N9004-36/10 установлено 4 контрольных показателя.

Достижение значений показателей по годам указано в таблице.

№ п/п	Показатели	2022 год	2023 год	2024 год
1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	14,4% (план 14,4%)	12,6% (план 12,6%)	6,8% (план 6,8%)
2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	14,7% (план 14,1%)	9,1% (план 9,1%)	6,8% (план 6,8%)
3	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	13 ед. (план 7 ед.)	8 ед. (план 8 ед.)	9 ед. (план 9 ед.)
4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	20,7% (план 31,5%)	49,6% (план 40%)	49,5% (план 46%)

Плановые значения показателей достигнуты по всем годам реализации проекта.

Соглашением установлены выполнение следующих мероприятий:

№ п/п	Показатели	2022 год	2023 год	2024 год
1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0 ед. (план 0 ед.)	0 ед. (план 0 ед.)	1 ед. (план 1 ед.)
2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0 ед. (план 0 ед.)	1 ед. (план 2 ед.)	2 ед. (план 2 ед.)
3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	9 ед. (план 16 ед.)	20 ед. (план 22 ед.)	31 (план 31 ед.)
4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, нарастающим итогом с 2022 года	11 ед. (план 14 ед.)	13 ед. (план 15 ед.)	39 (план 39 ед.)
5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	88 ед. (план 95 ед.)	201 ед. (план 207 ед.)	261ед (план 261 ед.)

В 2022 году планировалось выполнение 3-х мероприятий. Мероприятия к концу 2022 года завершены не в полном объеме:

приобретение модульных конструкций - из 16 запланированных введены в эксплуатацию 9 конструкций;

осуществление капитального ремонта - из 14 запланированных завершено 11 ремонтов;

приобретение оборудования из 95 запланированных единиц мед. оборудования поступило 88.

В 2023 году планировалось выполнение 4-х мероприятий. Мероприятия к концу 2023 года завершены не в полном объеме.

новое строительство и реконструкция объектов медицинских организаций - из двух объектов введен в эксплуатацию один корпус ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница». Не завершено в срок строительство поликлиники взрослой и детской в мкр. Венеция г. Костромы;

приобретение модульных конструкций - из 22 запланированных на 2022-2023 года введены в эксплуатацию 20 конструкций;

осуществление капитального ремонта - из 15 запланированных на 2022-2023 года завершено 13 ремонтов;

приобретение оборудования из 207 запланированных на 2022-2023 года единиц мед. оборудования поступило 201.

В 2024 году планировалось выполнение 5-ти мероприятий. Мероприятия к концу 2024 года завершены в полном объеме.

приобретена 1 единица транспорта;

новое строительство и реконструкция объектов медицинских организаций - завершено строительство поликлиники взрослой и детской в мкр. Венеция г. Костромы;

приобретение модульных конструкций - из 31 запланированных на 2022-2024 года введены в эксплуатацию 31 конструкция;

осуществление капитального ремонта - из 39 запланированных на 2022-2024 года завершено 39 ремонтов;

приобретение оборудования из 261 запланированных на 2022-2024 года единиц мед. оборудования поступило 261.

Мероприятия проекта завершены в полном объеме.

Финансовое обеспечение регионального проекта составило 1 965 498,48 тыс. рублей

Год реализации	План, рублей	Кассовый расход, рублей
2022	800 951 180,00	745 250 760,00
2023	619 293 000,00	617 202 950,00
2024	545 254 300,00	536 197 730,00
Итого	1 965 498 480,00	1 898 651 440,00

Реализация проекта продолжится в 2025-2030 году в рамках НП «Продолжительная и активная жизнь» ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения».